



# COMUNE di CANOLO

89040 Città metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

[protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 115**

**del 25/06/2024**

**Registro Gen. 210**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di Messa in sicurezza centro abitato. Liquidazione I° SAL .  
CIG **9573071C17** CUP **J56B19000770001**

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 in data 11/06/2024, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 11/04/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2024-2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 29/04/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione n. 27 del 13/09/2019, esecutiva, la G.C. ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico dei lavori di Messa in sicurezza abitato di Canolo Centro predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per una spesa complessiva di € 600.000,00;
- 2) il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con Decreto del 08/11/2021 assegnava al Comune di Canolo un contributo di €. 600.000,00 in quanto facente parte dell'Allegato A del Decreto stesso ;
- 3) con la predetta Delibera di G.C. n. 27 del 13/09/2019, veniva approvato il Quadro Economico;
- 4) con Delibera di G.C. n. 27 del 13/09/2019, esecutiva, veniva approvato il progetto fattibilità tecnica economica dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 600.000,00;
- 5) che verificata la carenza di organico della professionalità richiesta all'interno del Servizio Tecnico e l'indisponibilità di analoghe professionalità all'interno dell'Amministrazione per lo svolgimento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, con Determina a Contrattare dell'Area Tecnica-Manutentiva n° 20 del 23.02.2022 è stato conferito l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE (definitiva, esecutiva) DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA (in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione), all'Ing. Lorenzo Surace per la Messa in sicurezza abitato di Canolo Centro (CIG 9071298FE8);
- 6) che Il professionista incaricato, in data 26.07.2022 ha trasmesso all'Ente il Progetto Definitivo;
- 7) che in data 14 settembre 2022 si è proceduto a redigere apposito Verbale di Verifica e il rapporto conclusivo sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016 e s.m.i., in contraddittorio con il professionista incaricato dall'Ente, attraverso i quali è stata accertata la conformità del progetto stesso con il precedente livello di progettazione. Il rapporto conclusivo del RUP si è concluso con parere favorevole in ordine alla conformità , ai sensi del comma 3 Art. 26 del DLgs 50/2016
- 8) che il Progetto Definitivo è stato approvato con Determina Area Tecnica-Manutentiva n° 150 del 18.10.2022
- 9) che essendo l'Ente stesso individuato quale beneficiario per i lavori suddetti del Fondo per le Opere Indifferibili - Incremento contributo ai sensi del DPCM 28.07.2022 in aumento del 10% pari a € 60.000,00 rispetto al progetto originario - Art. 1 commi 139 e succ... L. 160/2019 – Annualità 2022, ha incaricato con propria nota Prot. 2841 del 18.10.2022 il professionista redattore del progetto dell'opera a voler progettare e dirigere l'ulteriore aliquota di lavori introducendo detta somma aggiuntiva nel progetto con propria determinazione n° 169 del 02/11/2022, esecutiva, veniva approvato progetto esecutivo dei lavori di che trattasi con il seguente quadro economico di spesa:

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A1) Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 430.000,00</b>
<b>A3) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>A) COSTO DI COSTRUZIONE</b>	<b>€ 440.000,00</b>
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:</b>	
<b>b1) IVA sui Lavori (22%) e oneri sicurezza</b>	€ 96.800,00
<b>b2.1) Spese Tecniche (prog. Def, Es. Sicure., Prog ed Es., D.L. , )</b>	€ 64.893,43
<b>b2.2) Spese relazione geologica</b>	€ 4.606,08
<b>b2.3) Spese per collaudo statico e amministrativo</b>	€ 9.000,00
<b>b2.4) Spese per Supporto al RUP</b>	€ 4.950,00
<b>b3,1) Spese per prove geognostiche</b>	€ 5.991,85

b,2,1) Cassa per spese tecniche	€	3.337,98	
b,2,2) Iva al 22% per spese Tecniche	€	4.816,69	
b,3,2) Iva al 22% per prove geognostiche	€	1.318,21	
<b>b4) spese ANAC</b>	€	225,00	
<b>b5) Incentivo per il RUP art. 113.</b>	€	8.800,00	
<b>b4) spese per CUC</b>	€	5.368,00	
<b>b5) Economie</b>	€	1.691,34	
<b>b6) Imprevisti e/o Arrotondamenti</b>	€	<u>8.201,42</u>	€ 220.000,00
		<b>Sommano Totale</b>	<b>€ 660.000,00</b>

10) con Determinazione n° 169 del 02/11/2022, esecutiva, veniva approvato progetto esecutivo dei lavori riportante il precedente quadro economico;

11) che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198 del 27/12/2023, esecutivo ai sensi di legge, veniva stabilito di indire l'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36 e 95 del dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii;

12) che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 del 13/03/2023 si aggiudicava l'appalto dei lavori di che trattasi all'impresa Costantino Costruzioni Generali srl con sede in Catanzaro (CZ) alla via Lucrezia della Valle 15 che ha offerto un ribasso del 34.866 % sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro 280.076,20, da assoggettarsi ad IVA, oltre euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, il cui quadro economico rimodulato a seguito di gara è il seguente:

<b>A1) Lavori a base d'asta</b>	€	<b>280.076,20</b>
<b>A2) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta</b>	€	<b><u>10.000,00</u></b>
<b>A) COSTO DI COSTRUZIONE</b>	€	<b>290.076,20</b>

**B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:**

<b>b1) IVA sui Lavori (22%) e oneri sicurezza</b>	€	63.816,76
<b>b2.1) Spese Tecniche (prog. Def, Es. Sicure., Prog ed Es., D.L. , )</b>	€	64.893,43
<b>b2.2) Spese relazione geologica</b>	€	4.606,08
<b>b2.3) Spese per collaudo statico</b>	€	4.964,00
<b>b2.4) Spese per Supporto al RUP</b>	€	4.851,00
<b>b3,1) Spese per prove geognostiche</b>	€	5.991,85
b,2,1) Cassa per spese tecniche	€	3.172,58
b,2,2) Iva al 22% per spese Tecniche	€	18.147,16
b,3,2) Iva al 22% per prove geognostiche	€	1.318,21
<b>b4) spese ANAC</b>	€	250,00
<b>b5) Incentivo per RUP art. 113</b>	€	8.800,00

<b>b4)</b> spese per CUC	€	7.198,00	
<b>b5)</b> Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	173.713,31	
<b>b6)</b> Imprevisti e/o Arrotondamenti	€	<u>8.201,42</u>	€ 369.923,80
		Sommano	€ <b>660.000,00</b>

13) In data 05.10.2023 è stato sottoscritto con l'impresa il contratto dei lavori Rep. 02/2023

14) In data 26/10/2023 veniva redatto il Verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice;

15) Vista la Determina n° 24 del 14/02/2024 con la quale è stato pagato alla Ditta un importo lordo pari a €. 70. 778,59 quale anticipo del 20% in adempimento all'art. 125 del D.Lgs 36/2023;

VISTI:

1 - gli atti contabili relativi al I° SAL, per i lavori eseguiti, (Registro contabilità, sommario registro contabilità, libretto delle misure, SAL) trasmessi dal Direttore dei lavori ing. Lorenzo Surace ;

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
I° SAL	248.492,88	22,00	% = 54.668,43	303.161,31
Acconti 20%	-49.698,58	22,00	% = -10.933,69	-60.632,27
Ritenuta 0,5 %	-1.242,46	22,00	% -273,34	-1.515,80
<b>TOTALE</b>	<b>197.500,00</b>	<b>22,00</b>	<b>% 43.450,00</b>	<b>240.950,00</b>

VISTA la propria Determina n 107 del 12/06/2024 con la quale veniva approvato il I SAL;

VISTO che dagli atti contabili del predetto SAL si evince che il credito spettante alla Ditta è il seguente:

IMPORTO I SAL		IVA al		TOTALE
<b>TOTALE</b>	<b>197.500,00</b>	<b>22,00</b>	<b>% 43.450,00</b>	<b>240.950,00</b>

CONSIDERATO che il comune ha una disponibilità di cassa pari a €. 174.155,80, rispetto ai €. 240.950,00 c quindi non sufficiente a poter pagare l'importo del SAL

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 60 del 25/06/2024 con la quale la stessa autorizza un anticipo di €. 66.794,20 iva compresa con fondi a carico del bilancio comunale in attesa dei relativi accrediti da parte del Ministero al fine di poter pagare il SAL e non incorrere in atti di ingiunzione da parte della Ditta appaltatrice;

VISTA la fattura n° 22/2024 del 13/06/2024 relativa al pagamento del I SAL presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/06/2024 al n°1977 con i seguenti importi in €:

IMPORTO I SAL		IVA al		TOTALE
<b>TOTALE</b>	<b>197.500,00</b>	<b>22,00</b>	<b>% 43.450,00</b>	<b>240.950,00</b>

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot INPS\_ 40312530 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al 20/07/2024) ;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.lgs 118/2011;

VISTA la Delibera G.M. 43 del 11/04/2024 relativa agli accertamenti dei residui;

VISTO: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;  
il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;  
il D.lgs 118/2011;

**DETERMINA**

- 1) Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) Di LIQUIDARE la fattura n° 22/2024 del 13/06/2024 relativa al pagamento del I SAL presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/06/2024 al n°1977 con i seguenti importi in €:

IMPORTO I SAL	IVA al	TOTALE
TOTALE	197.500,00	22,00 % 43.450,00
		240.950,00

- 3) Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP.3374. Missione 11 Progr 01 del PEG Bilancio Anno 2024-2026 impegno 2024.225;
- 4) Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 5) Di DARE ATTO che:
  - a) il RUP è l'ing. Pietro Fazzari e\_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
  - b) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
  - c) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
  - d) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - 1) Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
    - 2) Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 6) Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
  - Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Pietro Fazzari



## COMUNE DI CANOLO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 25/06/2024

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 25/06/2024

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*Il Responsabile dell'Albo*